



PROJET D'APPUI A LA PRODUCTION VIVRIERE ET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ALIBORI, DU BORDOU ET DES COLLINES

DESTINATAIRE : BAD

ANNE : 2020

MOIS : MAI

**RAPPORT MENSUEL DE SUIVI DES RETENUES D'EAU**

Commune	Arrondissement	Village	Site	Superficie	Groupements Bénéficiaires	Entrepreneur	Contacts	Date de remise	Date de validation du dossier d'exécution	Date de démarrage des travaux	MONTANT PREVU (FCFA) HT	MONTANT DECAISSE (FCFA)	Niveau actuel d'évolution des travaux (description en lien cahier de charge)	Taux mensuel d'exécution cumulé physique		Délai probable d'achèvement des travaux	EFFECTIFS BENEFICIAIRES (H, F)	Difficultés/Observations
														Avril	Mai			
GOGOUNOU	Gogounou Centre	Naouari	Naouari	08,19 ha		Groupement CGPSSA /NDC GROUP	00226 25 41 28 37 ou 00229 90 30 23 02		27/02/2020	26-nov-19	153 901 646	257 859 722	<ul style="list-style-type: none"> <li>② Fouille et coulage des potelets en béton armé pour la clôture du périmètre (en cours);</li> <li>③ Implantation et réalisation des diguettes de cloisonnement et de rétention; 7 ha de Labour croisé effectué sur les 8,19ha prévus; Radier submersible réalisé à 75%; Pose de terre végétale sur le talus aval; Couche de pose pour perrés secs; Enrochement talus amont; Déblai des zones de tassement; Remblai pour couche de couronnement de la digue; Béton pour muret de crête dosé à 300 kg/m3; Butée de pied amont;</li> </ul>	30,50%	30,50%	30/06/2020	27 dont 17 femmes et 10 hommes	Non évolution des chantiers en mai Mise à l'arrêt de chantiers pour non disponibilité de ressources financières au niveau des entreprises
	Gogounou Centre	Gban-Darou	Gban-Darou	08,77 ha		Groupement CGPSSA /NDC GROUP	00226 25 41 28 37 ou 00229 90 30 23 02		27/02/2020	26-nov-19	177 869 404		<ul style="list-style-type: none"> <li>② Recalibrage du chenal de transfert de crues; Piste d'exploitation; Labour croisé</li> <li>③ Fouille et coulage des potelets en béton armé pour la clôture du périmètre (en cours); Radier submersible</li> </ul>	29,40%	29,40%	30/06/2020	19 dont 10 femmes et 09 hommes	Non évolution des chantiers en mai Mise à l'arrêt de chantiers pour non disponibilité de ressources financières au niveau des entreprises
	SORI	Gamagou	Gamagou	17,57 ha		Groupement CGPSSA /NDC GROUP	00226 25 41 28 37 ou 00229 90 30 23 02		27/02/2020	26-nov-19	354 836 142		<ul style="list-style-type: none"> <li>③ Réalisation et pose des potelets (en cours)</li> <li>③ Pose de perrés secs dans le chenal et en amont de la digue</li> <li>③ Fouille pour la construction du déversoir et des murs barjoyers</li> <li>③ Fouille du muret de crête</li> </ul>	29,48%	29,48%	30/06/2020	19 dont 10 femmes et 09 hommes	Non évolution des chantiers en mai Mise à l'arrêt de chantiers pour non disponibilité de ressources financières au niveau des entreprises
Ndali		Sakarou	Sakarou	17,31 ha		Groupement CGPSSA /NDC GROUP	00226 25 41 28 37 ou 00229 90 30 23 02		20/03/2020	26-nov-19	242 946 265	180 656 040	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aménagement aval: coulage des potelets en béton armé pour la clôture du périmètre à aménager (en cours), implantation des diguettes de cloisonnement et de rétention (en cours), implantation du radier submersible</li> </ul>	29,00%	29,00%	30/06/2020	18 dont 11 femmes et 07 hommes	Non évolution des chantiers en mai Mise à l'arrêt de chantiers pour insuffisance de ressources financières
		Tchaparou	Tchaparou	06,85 ha		Groupement CGPSSA /NDC GROUP	00226 25 41 28 37 ou 00229 90 30 23 02		20/03/2020	26-nov-19	365 811 937		<ul style="list-style-type: none"> <li>Coulage des potelets pour la clôture grillagée (Travaux en cours )</li> </ul>	28,5%	28,5%	30/06/2020	17 dont 10 femmes et 07 hommes	Non évolution des chantiers en mai Mise à l'arrêt de chantiers pour non disponibilité de ressources financières au niveau des entreprises



Tchaourou	Boukouséra	Boukouséra	5,16 ha		Groupement GBETONDJI & COMPANY/BECO SA	0229 5 40 79 19		15/04/2020	26-nov	165 620 985	<p><b>Chenal évacuateur:</b> Pose des perrés secs dans le chenal, Pose de perrés maçonnés pour épis de protection chenal (En cours)</p> <p><b>Aménagement aval:</b> Coffrage et coulage des potelets et semelles en béton armé pour la clôture du périmètre (en cours); Premier Labour effectué; Réalisation des diguettes de rétention; Réalisation des diguettes de cloisonnement; Réalisation de la piste d'exploitation</p> <p><b>Tourelle pour prise d'eau:</b> Fouille pour la tourelle fait sur 2,10mètres de diamètre à une profondeur de 2,50mètres</p> <p><b>Réhabilitation de la retenue d'eau :</b> Surcreusement en rive droite de al cuvette en mise en dépôt des déblais; Pose de terre végétale talus aval; Reprofilage et rechargement de la voie d'accès à partir de l'ouvrage</p>	32,70%	41%	30/06/2020	85 dont 20 hommes et 65 femmes	Léger accroissement de la cadence d'exécution des travaux Mise à l'arrêt du chantier au cours des deux dernières semaines pour non approvisionnement des équipements de pompage d'eau par système voltaïque	
	Alafiarou	Alafiarou	6,15 ha		Groupement GBETONDJI & COMPANY/BECO SA	0229 5 40 79 19		15/04/2020	26-nov-19	185764220	<p><b>Chenal :</b> Chute n° 2 (achevée); Ferrailage, Coffrage, Coulage du mur de Butée au niveau de la chute n° 1 + mise en place de Béton cyclopéen (en cours); Protection en perrés maçonnés dans le chenal et aux droit des chutes et des bassins (en cours); Curage de bassins de dissipation ( en cours)</p> <p><b>Digue :</b> nivellement du talus aval et crête de la digue (en cours); Pose de perrés sec sur talus amont (achevée)</p> <p><b>Cuvette :</b> coulage et Pose de potelets (en cous)</p>	24,60%	40%	30/06/2020	127 dont 47 femmes et 80 hommes	Léger accroissement de la cadence d'exécution des travaux Arrêt du chantier au cours des deux dernières semaines pour non approvisionnement des équipements de pompage d'eau par système voltaïque	
Ouésé	Botti-Houégbo	Botti-Houégbo	04,02ha		Groupement GBETONDJI & COMPANY/BECO SA	0229 5 40 79 19		15/04/2020	26-nov-19	181737205	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surcreusement de la rive droite et gauche de la cuvette</li> <li>• Gerbage de la latérite à la carrière</li> <li>• Implantation de la tourelle et de la mini-station solaire</li> <li>• Rechargement de la piste d'accès et d'exploitation</li> <li>• Coulage du mur support de la quatrième chute</li> <li>• Nivellement et compactage de la piste d'accès et d'exploitation</li> <li>• Pose de perrés secs dans le chenal ( en cours)</li> <li>• Coulage des potelets de la clôture (en cours)</li> <li>• Premier Labour du périmètre</li> <li>• réalisation des diguettes de rétention au tour du périmètre (en cours)</li> </ul>	29,0%	37%	30/06/2020	37 dont 12 femmes et 25 hommes	mise à l'arrêt du chantier depuis 10 Mai 2020 pour non disponibilité de ressources financières au niveau des entreprises	
TOTAL											1 828 487 804	545 140 244	29%	32%			

Commentaire : Au cours du mois de mai 2020, les travaux de réhabilitation de retenues d'eau dans les communes de Gogounou et N'dali confiés au groupement NDS ont été mis à l'arrêt pour raison de non disponibilité de ressources financières au niveau de ce groupement Les décomptes dus à ce groupement d'un montant de 179442684 F CFA décaissés les 19 et 22 mai 2020 permettront une reprise des travaux en juin 2020 Les travaux de réhabilitation de retenues d'eau des communes de Tchaourou et de Ouésé confiés au groupement GBETONDJI ont enregistré une cadence d'exécution acceptable au mois de mai 2020 mais insatisfaisant au regard de la date initiale d'achèvement des travaux fixée au 31 mai 2020